

(様式1)

箱教学第 32 号

令和元年5月22日

文部科学大臣 殿

箱 根 町 長

山口 昇士 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

箱根町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～平成30年度（1年間）

(担当)

箱根町教育委員会学校教育課

住所：神奈川県足柄下郡箱根町
湯本266番地

電話：0460-85-7600

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成31年3月26日 箱根中学校改修後お披露目会を実施、事後評価に関するアンケート配付
平成31年4月22日 事後評価に関するアンケート提出

(2) 評価の方法

・箱根町教育委員並びに、外部有識者を含む箱根中学校学校評議員にアンケート調査を行い、調査結果を踏まえて評価する。アンケートについては、長寿命化改良工事に関する10の項目を設定し、それぞれ10点満点で評価する。アンケート項目については以下のとおり。

- 1) 学校生活における安全性
- 2) 学校生活における機能性
- 3) 現代の教育内容の変化への対応
- 4) 高機能、多機能な学習環境への対応
- 5) 生活環境改善への配慮
- 6) バリアフリー等に対する配慮
- 7) 災害時の避難所としての配慮
- 8) 地域コミュニティとしての活用への配慮
- 9) 工事施工方法
- 10) 内装、外観

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成することができた。
実施したアンケートの結果、100点満点中平均94点という高評価を得ており、生徒や保護者、近隣住民からも好感触を得るなど効果を上げていると言える。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

箱根中学校校舎等長寿命化改良工事について、施設整備計画のとおり実施し、目標とする、耐用年数の延長、施設の機能向上、維持管理費用の縮減等を実現した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
箱根中学校	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R	H30.6～H31.3	H31.3.26		