

箱根町公共施設再編・整備計画(第2期)の取組状況【令和5年度】

令和6年4月作成

1. 主な施設の取組状況

区分	主な対象施設	取組項目	取組年度	令和5年度取組状況
重点事業	ごみ処理広域化推進事業(清掃第1プラント)	改修(転用)	R5~8	事業中
	学校施設長寿命化事業 (湯本小学校、箱根の森小学校(体育館)、仙石原小学校)	長寿命化	R5~14	事業中
	湯本地区公共施設利活用事業 (旧箱根観光物産館、旧消防署湯本分署・旧消防団第1分団詰所)	利活用	R5~7	調査/方針検討

重点事業を踏まえ各施設の取組みを実施	消防署仙石原分署・消防団第8分団詰所	建替	R9	—
	消防団第6分団詰所		R14	—
	消防団第11分団詰所		R11	—
	観光案内所(箱根宮ノ下、仙石原乙女)	機能統合	R5~8	方針検討
	宮ノ下駐車場	長寿命化	R5~8	事業中
	畑宿寄木会館		R10, 11	—
	湯本地域スポーツ施設(体育館)	廃止・解体	R5, 6	事業中
	湯本町営住宅		R14	—
	石仏群と歴史館	廃止・案内設置	R5, 6	事業中
	箱根町役場(本庁舎・分庁舎・車庫)	改修 (耐震化含)	R5, 6	事業中
	宮城野・仙石原出張所(公民館)		R5~10	事業中
	箱根出張所		R5, 6	事業中
	消防署箱根分署・消防団第10分団詰所		R10	—
	消防団第7分団第1部詰所		R6	—
	幼稚園		R5, 7	事業中
	幼児学園		R5~8	事業中
	総合保健福祉センターさくら館		R5~14	事業中
	集会所		R5~14	事業中
	社会教育センター		R5~10	事業中
	箱根湿生花園		R5~11	事業中
	森のふれあい館		R5~12	事業中
	総合体育館		R5~10	事業中
	宮城野温泉会館	R12	—	
	箱根関所	R5~9	事業中	
	郷土資料館	R5	完了	
	町営住宅	R5~14	事業中	
	温泉出張所(公民館)	方針検討	R6	—
	消防団第9分団詰所		R14	—
	清掃第2プラント(し尿処理施設)		R10, 11	—
	仙石原公園管理事務所(いこいの家)		R6	—
	老人福祉センターやまなみ荘		R14	—
	強羅観光案内所		R5, 6	方針検討
	旧街道休憩所		R6	—
弥坂湯	R5~7		着手済	
仙石原町営住宅(A・B棟)	R5		方針検討	

※取組状況の区分

区分	具体的内容
未着手	関係者(関係課、関係市町、地域住民、関係団体)との協議が未着手で内部検討のみ。
調査/方針検討	建物調査や地域の意向確認の実施する。今後の方針を関係者とともに検討する。
着手済	関係者との協議を開始する。
課題の調整	関係者と検討すべき課題が関係者との間で共有し、その解決・合意に向けて協議を行う。
合意	課題を解決し、具体的な事業実施に関して関係者の合意を得る。
事業中	建替え、長寿命化、統廃合、譲渡などに係る具体的手続に着手する(設計含む)。
完了	工事や譲渡などが完了する。

2. 公共施設の見直し（延床面積の削減）に向けた取組状況

単位：m²・%

区 分	実 績	計 画	実 績				
	第1期 削減目標	第2期 削減目標	令和 5年度末	令和 6年度末	令和 7年度末	令和 8年度末	令和 9～14年度末
延床面積 (基準115,106m ²)	108,358	106,254	106,016	-	-	-	-
削減面積(m ²)	▲ 6,748	▲ 2,104	▲ 238	-	-	-	-
削 減 率(%)	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 0.2	-	-	-	-

※ 延床面積の基準『115,106m²』は、公共施設白書（R3改定版）数値（観光公衆トイレ等の追加・固定資産台帳の延床面積に置換後の数値）を記載している。

（令和5年度の取組結果）

- 令和5年度は、石仏群と歴史館の解体により238m²の削減を図ることができ、削減率は目標の1.8%に対し、0.2%となりました。
- 重点事業については、ごみ処理広域化に係る事業者選定等、湯本小学校長寿命化の実施設計、湯本地区公共施設利活用に係る方針再検討を行うなど、いずれも計画どおりの進捗を図ることができました。